



Entre los suscritos, ALEXANDER DIAZ BARRERA identificado con la cédula de ciudadanía 91.181.772 expedida en la ciudad de Girón, en calidad de Gerente de la EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDÓ E.S.P. y LUIS FERNANDO ACEVEDO FIGUEROA identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.499.552 expedida en la ciudad de Barrancabermeja en calidad de representante legal, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato de obra número 056 de 2021, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por la Interventoría.

El Supervisor deja constancia que el contrato de obra 056 de 2021, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente se certifica que no hubo manejo de anticipo para la iniciación de los trabajos por parte del Contratista.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDÓ E.S.P., por motivos que le sean imputados durante la ejecución del contrato de obra 056 de 2021.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de obra número 056 de 2021, en tal virtud, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, así igualmente verifico que el Contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores, por lo tanto garantiza a la EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDÓ E.S.P. que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDÓ E.S.P. Suscribió con la firma LUIS FERNANDO ACEVEDO FIGUEROA, el contrato de obra 056-2021, con las características que se describen a continuación:

OBJETO:	LIMPIEZA DE CANALES HÍDRICOS Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA, ESTRATEGIA QUE PERMITEN LA IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, SUS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE AGOSTO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.453.401.567
VALOR FINAL DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES:	\$ 4.473.401.567
CONTRATISTA:	U.T MANTENIMIENTO YONDÓ
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INGENIERIAS Y SOLUCIONES DIBAR S.A.S
SUPERVISOR:	ALEXANDER DIAZ BARRERA



MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. ADICIONES EN PLAZO

ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA (DD/MM/AA)

B. SUSENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO

ACTA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FECHA DE SUSCRPCION DEL ACTA (DD/MM/AA)
01 SUSPENSION	12	22/12/2021
01 REINICIO	12	06/05/2022

C. ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL No.	VALOR (\$)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ADICIONAL (DD/MM/AA)
01	\$ 1.020.000.000	23/11/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	5 MESES
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	17 DE MAYO DE 2022
VALOR CONTRATO + ADICIONES EN VALOR:	\$ 4.473.401.567
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$ 4.324.424.657
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	17 DE MAYO DE 2022
FECHA PRESENTA ACTA:	24 DE JUNIO DE 2022

GARANTIAS:<Escriba las pólizas y certificado modificatorio final del proyecto de acuerdo a lo exigido en el contrato>

**pólizas según contrato de obra**

Amparo	N° de póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto
Cumplimiento del contrato	56-40-101000343	15/07/2021	15/04/2022	\$ 345.340.156,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	56-40-101000343	15/07/2021	15/12/2024	\$ 345.340.156,70
Calidad del servicio	56-40-101000343	15/12/2021	15/12/2022	\$ 345.340.156,70
Básica responsabilidad civil	56-45-101001243	15/07/2021	15/12/2021	\$ 345.340.156,70

Los anteriores amparos son tomados por SEGUROS DEL ESTADO SA, condiciones según condiciones contractuales anexo 0.

Pólizas actualizadas según acta de inicio

Amparo	N° de póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto
Cumplimiento del contrato	56-45-101000449	03/08/2021	04/05/2022	\$ 345.340.156,70
Pago de salarios, prestaciones sociales	56-45-101000449	03/08/2021	03/01/2025	\$ 345.340.156,70
Calidad del servicio	56-45-101000449	03/01/2022	03/01/2023	\$ 345.340.156,70
Básica responsabilidad civil	56-45-101001243	03/08/2021	03/01/2022	\$ 345.340.156,70

Los anteriores amparos son tomados por SEGUROS DEL ESTADO SA, condiciones según condiciones contractuales anexo 2.

Pólizas actualizadas según otro si

Amparo	N° de póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto
Cumplimiento del contrato	56-45-101000449	03/08/2021	04/05/2022	\$ 447.340.156.70
Pago de salarios, prestaciones sociales	56-45-101000449	03/08/2021	03/01/2025	\$ 447.340.156.70
Calidad del servicio	56-45-101000449	03/01/2022	03/01/2023	\$ 447.340.156.70

Básica responsabilidad civil	56-45- 101000449	03/08/2021	03/01/2022	\$ 447.340.156.70
------------------------------------	---------------------	------------	------------	-------------------

Los anteriores amparos son tomados por SEGUROS DEL ESTADO SA, condiciones según condiciones contractuales anexo 3.

Pólizas actualizadas según reinicio

Amparo	N° de póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto
Cumplimiento del contrato	56-45-101000449	03/08/2021	04/09/2022	\$ 447.340.156.70
Pago de salarios, prestaciones sociales	56-45-101000449	03/08/2021	17/05/2025	\$ 447.340.156.70
Calidad del servicio	56-45-101000449	03/01/2022	03/01/2023	\$ 447.340.156.70

Los anteriores amparos son tomados por SEGUROS DEL ESTADO SA, condiciones según condiciones contractuales anexo 6.

Amparo	N° de póliza	Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto
Básica responsabilidad civil	56-45-101001243	06/08/2022	17/05/2022	\$ 447.340.156.70

Los anteriores amparos son tomados por SEGUROS DEL ESTADO SA, condiciones según condiciones contractuales anexo 0.

RELACIÓN DE LA INVERSION

A) ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR INVERSION	VALOR PAGADO
ANTICIPADO ENTREGADO	\$ 00.00	\$ 00.00
SUBTOTAL A	\$ 00.00	\$ 00.00



E. S. P.

ACTA DE LIQUIDACIÓN <CONTRATO DE OBRA 056-2021>

Página 5 de 7

B. ACTAS DE RECIBO DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	ESFERA FUNCIONAL 1												
1.1	Realizar limpieza manual de material vegetal emergente medial que se encuentre al interior de las aguas de la Ciénega San Miguel del Tigre	M2	461.643,63	\$ 5.285,00	\$ 2.439.786.567,85	422.764,00	38.879,63	461.643,63	2.234.307.735,46	205.478.832,39	2.439.786.567,85	-	-
1.2	Realizar limpieza manual de material vegetal emergente flotante que encuentre al interior de las aguas de la Ciénega San Miguel del Tigre	M2	155.711,75	\$ 3.558,00	\$ 554.022.406,50	151.263,27	4.448,48	155.711,75	538.194.702,03	15.827.704,47	554.022.406,50	-	-
1.3	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	6.969,17	\$ 22.113,00	\$ 154.109.231,11	6.480,05	489,12	6.969,17	143.293.318,47	10.815.912,64	154.109.231,11	-	-
2	ESFERA FUNCIONAL 2												
2.1	Remoción, limpieza mecánica y acarreo de lodos de la ladera de la Ciénega San Miguel del Tigre	M3	-	\$ 42.780,00	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Conformación de terraplén con material de préstamo para protección de orilla y control de erosión sobre la Ciénega San Miguel del Tigre	M3	-	\$ 24.824,00	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Gestión topográfica y geográfica para la ejecución del proyecto	HA	16,74	\$ 229.878,00	\$ 3.847.052,98			-	-	-	-	16,74	3.847.052,98
2.4	Establecimiento de vegetación protectora y mantenimiento	HA	16,74	\$ 4.717.050,00	\$ 78.940.747,94			-	-	-	-	16,74	78.940.747,94
2.5	Aislamiento de la zona intervenida	HA	16,74	\$ 1.900.774,00	\$ 31.809.822,08			-	-	-	-	16,74	31.809.822,08
3	ESFERA FUNCIONAL 3												
3.1	Realizar limpieza manual de material vegetal emergente medial que se encuentre al interior de las aguas de la laguna del miedo	M2	11.000,00	\$ 5.285,00	\$ 58.135.000,00	11.000,00		11.000,00	58.135.000,00	-	58.135.000,00	-	-
3.2	Retirar el Material Extraído a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	924,00	\$ 22.113,00	\$ 20.432.412,00	924,00		924,00	20.432.412,00	-	20.432.412,00	-	-
3.3	Obras de mantenimiento en rocería y poda de arboles en la línea buenos aires de la laguna del miedo	M2	10.789,26	\$ 9.268,00	\$ 99.994.888,00	10.789,26		10.789,26	99.994.888,00	-	99.994.888,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS													
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS													
ADMINISTRACIÓN													
IMPREVISTOS													
UTILIDAD													
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO													
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO %													
VALOR A PAGAR													
											301.755,184		

**RELACIÓN Y BALANCE**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (a)	\$ 3.453.401.567	
VALOR DE ADICIONES (b)	\$ 1.020.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (c)		\$ 4.324.424.657
SALDO A FAVOR DE E.S.P. YONDÓ (a + b - c) \$		\$ 148.976.909,9
SUMAS IGUALES	\$ 4.473.401.567	\$ 4.473.401.567

Que en virtud del principio de la buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría y el supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente contrato y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y se deja las siguientes constancias:

1. Que contrato de obra 057 fue entregado por el contratista y recibido por la interventoría a entera satisfacción, tal como consta en el acta de entrega y recibo final, suscrita el Diecisiete (17) del mes de mayo de 2022.
2. Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores ejecutados.
3. Que no hubo adicionales en valor sin afectar el plazo.
4. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.
5. Que el contratista presento para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos:
 - a. Copia del acta de entrega y recibo final
 - b. Garantía única, con los amparos vigentes, exigidos en el contrato de obra pública, debidamente aprobadas.
 - c. Certificado de aprobación de garantías
 - d. Soporte de la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta del anticipo.
 - e. Paz y salvo de los pagos parafiscales (SENA aplica en caso de obra pública, Caja de compensación familiar)
 - f. Copia del Pago de Seguridad Social del personal utilizado.

El contratista manifiesta que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDÓ E.S.P., cumplió con todas sus obligaciones y a su vez está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN <CONTRATO DE OBRA 056-2021>	Página 7 de 7
---	--	----------------------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinticuatro (24) días del mes junio de 2022.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO ACEVEDO FIGUEROA identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.499.552 expedida en la ciudad de Barrancabermeja

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: ALEXANDER DIAZ BARRERA identificado con la cédula de ciudadanía 91.181.772 expedida en la ciudad de Girón

**Gerente
E.S.P. YONDÓ**

Firma

Nombre: GUILLERMO RAMIREZ GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 9857345 DE PENSILVANIA CALDAS

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA